



**BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON  
OPĆINA TEŠANJ  
OPĆINSKI NAČELNIK**

Broj: 01 \_\_\_\_\_  
Datum: \_\_\_\_\_ 2019. godine

Na osnovu člana 14. Statuta Općine Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 11/07), člana 23. Odluke o izvršavanju budžeta Općine Tešanj za 2018. godinu ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 10/15), Odluke o načinu rasporeda budžetskih i drugih sredstava za dugoročnu podršku realizaciji kapitalnih projekata ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 2/17), Odluke o načinu rasporeda i korištenja finansijskih sredstava prikupljenih po osnovu kontinuirane naknade od koncesija („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/13), Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija za 2018. godinu ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 1/18) i Programa rada vijeća Tešanj za 2019. godinu, podnosim;

**Izveštaj  
o realizaciji Plana kapitalnih investicija za 2018. godinu**

U pregledu izvještaja Plana kapitalnih investicija za 2018. godinu nalazi se dio koji se odnosi na projekte usvojene Odlukom za 2018. godinu dok je drugi dio informativnog karaktera kako bi Općinsko vijeće bilo dodatno upoznato sa projektima koji se finansiraju iz drugih izvora i na drugi način (WAFSAN).

Ukupno 50 projekata su bila u Planu kapitalnih investicija za 2018. godinu i od toga su 44 realizovana dok je 5 ugovorenih i njihova realizacija je u toku, a 1 nije ugovoren zbog prevelike vrijednosti u odnosu na planirana i obezbijedena sredstva.

Projekti čija je realizacija u toku su uglavnom veći i značajniji projekti koji su vezani i za druge izvore finansiranja, ili su kompleksniji u realizaciji, pa zato ne mogu ni biti realizovani u jednoj godini (most Jelah, vodovod Raduša, vodosnabdijevanje Tešanjka-Lepnica, Mrkotić-Kalošević-Bobare, revitalizacija bunara Kraševo).

Finansijski Plan kapitalnih investicija za 2018. godinu je iznosio oko 3.873.500 KM od čega je realizovano ili u toku oko 3.478.119 KM ne uzimajući u obzir sredstva za kanalizaciju.

Treba spomenuti da je postojalo značajno učešće mještana putem mjesnih zajednica. Postoje i drugi infrastrukturni projekti koji su realizovani ili je u toku njihova realizacija ali nisu predstavljeni jer su usvojeni kroz rebalans budžeta i direktno uvršteni u budžet pa će njihovo izvještavanje biti kroz izvještaj o budžetu.

**Prilog:**

1. Izveštaj o realizaciji kapitalnih investicija za 2018. godinu,


OBRADIVAČ:  
POMOĆNIK  
OPĆINSKOG NAČELNIKA

\_\_\_\_\_

PREDLAGAČ:

OPĆINSKI NAČELNIK

Mr. Suad Huskić



Broj: 03-49-2-149/19  
Datum: 22.01.2019. god.

## Izveštaj realizacija Plana kapitalnih ulaganja 2018.

### PRILOG

Izveštaj o realizaciji Plana kapitalnih investicija za 2018. godinu  
 iz sredstava budžeta Općine Tešanj za 2018. godinu utvrđena na poziciji *Kapitalna ulaganja (Plan kapitalnih investicija) Ekonomski kod 615000 i 821000* ( vodne naknade, učešće građana, podrška projektima iz drugih izvora i utrošak sredstava od koncesija)

#### A) Mjesne zajednice

R. br.	Naziv MZ	NAZIV PROJEKTA	Ukupno plan kapitalnih investicija za 2018. godinu	Budžetska sredstva realizovano	Status	Napomena
1	Bobare-Drinčići-Blaževci	Dio duga MZ-ice	10.000,00 KM	10.000,00 KM	Realizovano	
2	Bobare-Drinčići-Blaževci	Asfaltiranje puta Kurdići 2	16.000,00 KM	11.601,60 KM	Realizovano	Učešće građana direktno sa izvođačem.
3	Bukva	Nastavak asfaltiranja puta Novo naseља Krmdija	16.500,00 KM	19.898,17 KM	Realizovano	Učešće građana, MZ direktno sa izvođačem
4	Bukva	Nastavak asfaltiranja puta Osoje	16.000,00 KM	17.248,74 KM	Realizovano	Učešće građana, MZ direktno sa izvođačem. Spajanje puteva!
5	Dobropolje-Mekiš	NC Gornje Dobropolje od koša-kuća Halilović Muje	17.000,00 KM	22.056,61 KM	Realizovano	Učešće građana, MZ direktno sa izvođačem
6	Džemiljić Planje	Asfaltiranje puta Smreće-Škola.	18.000,00 KM	18.368,06 KM	Realizovano	
7	Jablanica	Asfaltiranje puta Ripna	13.000,00 KM	12.501,00 KM	Realizovano	Učešće građana, MZ direktno sa izvođačem
8	Jablanica	Asfaltiranje dijela puta Kalabića kamen-Havin kamen	7.000,00 KM	7.572,00 KM	Realizovano	Učešće građana, MZ direktno sa izvođačem
9	Školsko područje Jablanica i Karadaglje	Izgradnja školske sale	130.000,00 KM	95.120,66 KM	Realizovano	Fasadni paneli, zatvaranje objekta i predulaz. Javnom nabavkom jeftinije realizovano od početnog plana.
10	Jelah	Izgradnja nove saobraćajnice	40.000,00 KM	43.383,01 KM	Realizovano	Asfaltirana nova saobraćajnica kod ulice Željezničkog prolaza
11	Jelah	Izgradnja dodatnog školskog prostora (učionica)	55.000,00 KM	0,00 KM	Zastoj	Obezbijedena sredstva Ministarstva. Dva tendera pokazala mnogo veće vrijednosti. Potrebna dodatna podrška ZDK, ne odustaje se od projekta.
12	Jevadžije	NC Hrmjići III faza asfaltiranje	17.000,00 KM	11.878,72 KM	Realizovano	
13	Kalošević	Sanacija Doma Kalošević	23.000,00 KM	27.590,94 KM	Realizovano	Sanacija krova i dio stolarije.

Izveštaj realizacija Plana kapitalnih ulaganja 2018.

Školsko područje						
14	Kalošević, Mirkotić i Bobare	Izgradnja školske sale	160.000,00 KM	181.182,26 KM	Realizovano	Fasadni paneli, zatvaranje objekta i predulaz.
15	Karadaglije	Nastavak izgradnje pješačke staze i asfaltiranje puta Beše-Bahtići	22.000,00 KM	19.902,07 KM	Realizovano	
16	Kraševo	Revitalizacija bunara u Kraševu	0,00 KM	0,00 KM	Realizacija u toku	JP Rad uradilo analizu i mjerenja, pripremljeni preduslovi za konkretne aktivnosti. Plan je da u proljeće krenu u realizaciju.
17	Kraševo	Presvlaka asfalta NC Donja mahala	23.000,00 KM	26.500,00 KM	Realizovano	
18	Ljetinić	NC Čamdžići-Ljeskovac	15.000,00 KM	11.412,18 KM	Realizovano	
19	Medakovo	Asfaltiranje puta Brezovače	14.000,00 KM	17.292,84 KM	Realizovano	Učešće građana, MZ direktno sa izvođačem. Završetak projekta i spajanje dionica.
20	Medakovo	Asfaltiranje puta Čostovići	13.000,00 KM	7.268,74 KM	Realizovano	
21	Miljanovci-Lončari	Rekonstrukcija lokalne ceste Osnovna škola-Omerbašići	27.000,00 KM	23.901,30 KM	Realizovano	Učešće građana, MZ direktno sa izvođačem
Školsko područje Piljužići,						
22	Miljanovci-Lončari i Novi Miljanovci	Izgradnja školske sale	160.000,00 KM	175.317,08 KM	Realizovano	Fasadni paneli, zatvaranje objekta i predulaz.
23	Novi Miljanovci	Rekonstrukcija lokalnog puta I Faza	25.000,00 KM	24.354,54 KM	Realizovano	Učešće MZ direktno sa izvođačem
24	Mirkotić	<u>Asfaltiranje puta Dervišovača - Sanacija područne škole Mirkotić</u>	28.000,00 KM	85.390,10 KM	Realizovano	Na zahtjev MZ zamijenjeno za rekonstrukciju škole, odobrena dodatna sredstva ZDK. Značajno učešće građana i mjesne zajednice.
25	Novo Selo	Put Beđaci II	18.000,00 KM	30.384,10 KM	Realizovano	Učešće građana, MZ direktno sa izvođačem
26	Novo Selo	Asfaltiranje sportskog poligona	20.000,00 KM	18.114,78 KM	Realizovano	Učešće građana, MZ direktno sa izvođačem
27	Orašje Planje	Poslovni objekat za potrebe MZ	23.000,00 KM	24.177,82 KM	Realizovano	Kompletiranje krova objekta
28	Piljužići	Asfaltiranje puta Zovke-Parlozi	20.000,00 KM	19.020,56 KM	Realizovano	Učešće MZ direktno sa izvođačem

Izveštaj realizacija Plana kapitalnih ulaganja 2018.

29	Piljužići	Izgradnja ambulante faza I	80.000,00 KM	79.001,52 KM	Realizovano	JU Dom zdravlja i Općina. Završena prva faza i rebalansom Budžeta obezbijedena sredstva za drugu fazu. Realizacija cijeloga projekta pri kraju (čeka se isušivanje glazure). U ugovor uključena sredstva sa više stavki jer su ovdje sredstva od MEG-a, koncesija, kapitalna. Ugovoreno 760.415 KM, do sada realizovano 356.854 KM, realizacija se nastavlja.
30	Raduša	Izgradnja vodovoda Raduša, razvoj mreže	630.000,00 KM	336.854,11 KM	Realizacija u toku	
31	Rosulje	Završetak asfaltiranja puta Ristici	20.000,00 KM	24.552,48 KM	Realizovano	Učešće građana, MZ direktno sa izvođačem
32	Šije	Asfaltiranje puta Hatilovići-Alići	24.000,00 KM	16.001,67 KM	Realizovano	Spoj ranijih cjelina i završetak.
33	Šije	Izgradnja sportske dvorane	250.000,00 KM	315.250,00 KM	Realizovano	Obezbijedena dodatna sredstva za završetak dvorane.
34	Tešanj	LC Tugovići Ripna asfaltiranje	45.000,00 KM	53.331,88 KM	Realizovano	Obezbijedena sredstva sa federalnog i kantonalnog nivoa, zbog obaveze po sporazumu i javnom pozivu moralo biti i općinsko učešće.
35	Tešanj	Asfaltiranje puta Sejmenpolje-desni krak	40.000,00 KM	65.000,08 KM	Realizovano	Učešće građana, MZ direktno sa izvođačem.
36	Tešanj	Kanalizacioni vod u ulici Senada Hodžića	15.000,00 KM	11.957,40 KM	Realizovano	Učešće MZ direktno sa izvođačem
37	Tešanjka	Rješavanje vodosnabdijevanja-proširenje kapaciteta i visinska zona Lepenica	0,00 KM	0,00 KM	Realizacija u toku	JP Rad urađena projektna dokumentacija sa revizijom, riješeni vlasnički odnosi, i odobrenja za građenje, po sticanju povoljnih vremenskih uslova kreću u realizaciju. Plan je da u tekućoj godini završe.
38	Tešanjka	Zatvaranje potkrovlja i fasada na zgradi MZ	25.000,00 KM	26.012,98 KM	Realizovano	
39	Trepče	Put Hajrići-Hrašće	28.000,00 KM	31.687,66 KM	Realizovano	Učešće građana, MZ direktno sa izvođačem, spajanje puteva.
40	Trepče	Put Šaćirovići-Šijivice	40.000,00 KM	41.100,24 KM	Realizovano	Učešće građana, MZ direktno sa izvođačem
41	Vukovo	Uređenje raskrsnice i trotoara kod skretanja za Rosulje	15.000,00 KM	19.306,76 KM	Realizovano	
<b>Total:</b>			<b>2.158.500,00 KM</b>	<b>1.981.494,66 KM</b>		

Izvjestaj realizacija Plana kapitalnih ulaganja 2018.

B) Projekti od općeg interesa

Red br	Projekti općeg značaja	NAZIV PROJEKTA	Ukupno plan	Budžetska sredstva realizovano	Status	Napomena
1	opći značaj	Sanacija i asfaltiranje platoa ispred Općinskog ureda na Tešanjci	15.000,00 KM	15.000,71 KM	Realizovano	
2	opći značaj	Uređenje obale rijeke Usore u Jelahu	150.000,00 KM	48.814,47 KM	Realizovano	Agencija za vodno područje rijeke Save
3	opći značaj	Izgradnja mosta Lejle Mulaliću Jelahu	1.400.000,00 KM	1.324.355,25 KM	Realizacija u toku	Izgradnja mosta u toku, dodatno ZDK obezbjediti sredstva za privremeni most. Stepen realizacije cca 70%
4	opći značaj	Projektovanje, izgradnja i rekonstrukcija rasyjete u zonama RP	20.000,00 KM	23.390,64 KM	Realizovano	I. mart Jelah, ulaz u Gradinu, Ulica Obala, Ulica prema RM, Ahmetagića prolaz
5	opći značaj	Projekat vodosnabdjevanja (MZ Mrkotić, Kalošević i Bobare-Drinčići-Blaževci)	30.000,00 KM	14.040,00 KM	Realizacija u toku	Projektovanje bunara Mrkotić, druga faza Kalošević i BDB ugovorena i u toku
<b>Total:</b>			<b>1.615.000,00 KM</b>	<b>1.411.561,07 KM</b>		

C) Projekti solidarnosti

Red br	Projekti solidarnosti	NAZIV PROJEKTA	Ukupno plan	Realizovani iznos	Status	Napomena
1	Solidarnost	Trasiranje novih puteva	20.000,00 KM	15.180,00 KM	Realizovano	Drum Karaula-Trepče, Dobropolje -Stari gajevi, Oraš Planje-Mrkotić, Dubalji -Novo Selo
2	Solidarnost	Obaveze po zaključcima Vjijća	10.000,00 KM	0,00 KM		
<b>Total:</b>			<b>30.000,00 KM</b>	<b>15.180,00 KM</b>		

D) Koncesije i dodatna sredstva

Red br	Naziv MZ	NAZIV PROJEKTA	Ukupno plan	Realizovani iznos	Status	Napomena
1	Raduša	Vodovod Raduša	20.000,00 KM	20.000,00 KM	Realizovano	Sredstva koncesije uključena u jedan ugovor za gradnju vodovoda i već realizovana (opisano na projektima MZ)

Izvjestaj realizacija Plana kapitalnih ulaganja 2018.

2	Orašje Planje	Dugovanje za izgradnju puta od ranije	21.000,00 KM	20.884,00 KM	Realizovano
3	Karadaglje	Dugovanje za izgradnju puta od ranije	29.000,00 KM	29.000,00 KM	Realizovano
<b>Total:</b>			<b>70.000,00 KM</b>	<b>69.884,00 KM</b>	
			<b>UKUPNO PLAN</b>	<b>UKUPNO</b>	
<b>SVEGA A+B+C+D:</b>			<b>3.873.500,00 KM</b>	<b>REALIZACIJA</b>	
				<b>3.478.119,73 KM</b>	

E) Informativno, drugi projekti, namjenska sredstva, :

Red br	Naziv projekta	DIONICA/FAZA	Ukupno plan bez PDV-a	Ugovoreni iznos (uračunat PDV koji se vraća)	Status	Napomena
1	Watsan-kanalizacija	Tešanjka- kolektor BI i BV Ijetinić-Kraševo	1.390.000,00 KM	1.709.077,50 KM	Realizacija u toku	Cijene su iz ugovora se kasnije umanjuju povratom PDV-a. Konačno će cijena biti niža od planirane. Dodatno kroz javni poziv Fonda za okoliš i Vlade ZDK obezbijedena dodatna sredstva, zbog čega je korišteno manje kredita. Ukupna realizacija ugovorenog trenutno na oko 70%.
2	Watsan-kanalizacija	Kolektor BV N Selo-Tešanjka	1.100.000,00 KM	1.070.572,23 KM	Realizacija u toku	
3	Watsan-kanalizacija	Glinište - kolektor BIII	420.000,00 KM	418.860,00 KM	Realizovano	
4	Watsan-kanalizacija	Jelah Polje-Miljanovci - Kolektor AII	980.000,00 KM	1.187.533,58 KM	Realizacija u toku	
<b>Total:</b>			<b>3.890.000,00 KM</b>	<b>4.386.043,31 KM</b>		
			<b>UKUPNO PLAN</b>	<b>UKUPNO</b>		
<b>SVEGA A+B+C+D+E:</b>			<b>7.693.500,00 KM</b>	<b>REALIZACIJA</b>		
				<b>7.864.163,04 KM</b>		

U Planu za 2018. godinu bilo je da se od viših nivoa (namjenski i po javnim pozivima) obezbijedi 1.240.000 KM, a javnim pozivima i sl obezbijedena su dodatna sredstva pa je učešće viših nivoa (uključujući i Fond za okoliš) 1.785.000 KM, što je pozitivnije u odnosu na plan za 545.000 KM.

Izvjestaj o realizaciji ostatka projekata izvan Plana kapitalnih projekata biće predstavljen kroz Izvještaj o izvršenju Budžeta općine za 2018. godinu. Učešće građana putem mjesnih zajednica nije ugovarano kroz općinske tendere, samim tim nije dio izvještaja.